

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

प्रपत्र-10

पेयजल व्यवस्था (ग्रामीण)

(नोडल विभाग-ग्राम्य विकास विभाग)

वर्ष 2008-09

दिनांक: 31.05.08

इकाई-सं० में/रु० लाख में

मण्डल: मेरठ

क्र०सं०	जनपद	उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	नये हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य	माह में लगाये गये नये हैण्ड पम्प	माह तक कुल लगे नये हैण्ड पम्प	रिबोर होने वाले हैण्डपम्पों का लक्ष्य	माह में रिबोर किये गये हैण्ड पम्प	माह तक रिबोर किये गये हैण्ड पम्प	स्वीकृत पाइप वाटर योजनायें (संख्या)	पूर्ण की गयी पाइप वाटर योजनायें (संख्या)	पेयजल योजना के अन्तर्गत नये हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का प्रतिशत (कॉ० 8 का 6 से)	पेयजल योजना के अन्तर्गत रिबोर किये गये हैण्ड पम्पों का प्रतिशत (कॉ० 11 का 9 से)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गाजियाबाद														
	जल निगम	317.42	114.93	140.95	198	90	190	16	10	70	16	0	96	438	माह मई '08 तक का लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य का 10 प्रतिशत है।
	सू०पी० एग्री	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल योग	317.42	114.93	140.95	213	90	190	16	10	70	16	0	89	438	

पृ०सं०:

/ कार्य-1

/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित-

1. अधीक्षण अभियंता, प्रथम मंडल, उ०प्र० जल निगम, मेरठ।
2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
3. जिला अर्थ एवं सांख्य अधिकारी, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियंता

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

प्रपत्र-40

पेयजल व्यवस्था (नगरीय)

(नोडल विभाग-नगर विकास विभाग)

वर्ष 2008-09

दिनांक: 31.05.08

इकाई-सं० में/रु० लाख में

मण्डल: मेरठ

क्र०सं०	जनपद	उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	नये हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य	माह में लगाये गये नये हैण्ड पम्प	माह तक कुल लगे नये हैण्ड पम्प	रिबोर होने वाले हैण्डपम्पों का लक्ष्य	माह में रिबोर किये गये हैण्ड पम्प	माह तक रिबोर किये गये हैण्ड पम्प	स्वीकृत पाइप वाटर योजनायें (संख्या)	पूर्ण की गयी पाइप वाटर योजनायें (संख्या)	पेयजल योजना के अन्तर्गत नये हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का प्रतिशत (को० 8 का 6 से)	पेयजल योजना के अन्तर्गत रिबोर किये गये हैण्ड पम्पों का प्रतिशत (को० 11 का 9 से)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	गाजियाबाद	1.40	0.40	1.40	18	8	18	-	-	-	1		100	-	बृजघाट पेयजल योजना में 1 ट्यूबवैल व तत्संबंधी कार्य अवशेष है जो घनावंटन होने पर कराये जायेंगे। 1 ट्यूबवैल से योजना को कमीशन किया जा चुका है।

अधिशासी अभियन्ता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ग्रामीण पेयोप एसोसीएपी (यूपीएग्रो) वर्ष 07-08	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		वर्ष 08-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग (जल निगम)	0	25.62	0	25.62	2.00	2.00	8	32	24	24	0	16	10	70	438	1	0	0	0	0
		योग (यूपीए एग्रो)	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		त्वरित ग्रापेयोप (जल निगम) वर्ष 07-08	0	26.49	0	26.49	10.49	26.49	100	112	50	112	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		वर्ष 08-09	0	0	38.52	38.52	19.50	19.50	51	16	16	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		त्वरित ग्रापेयोप (यूपीए एग्रो) वर्ष 07-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		वर्ष 08-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग (जल निगम)	0	26.49	38.52	65.01	29.99	45.99	71	128	66	128	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग (यूपीए एग्रो)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्यूपीवी कार्यक्रम (जल निगम)	0	62.23	122.22	184.45	67.85	67.85	37	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
		एसोसीएएसटी (कार्यक्रम) (पाइप पेजोयो)	0	25.67	0	25.67	14.59	14.59	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		कुल योग (जल निगम)	0	156.68	160.740	317.42	114.43	140.95	44	198	90	190	96	16	10	70	438	16	0	0	0	0
		कुल योग (यूपीए एग्रो)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		महा योग	0	156.68	160.740	317.42	114.43	140.95	44	213	90	190	89	16	10	70	438	16	0	0	0	0

प०स०

दिनांक

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मंडल, उ०-प्र० जल निगम, मेरठ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।

अधिसासी अभियंता